



# Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

DETERMINAZIONE N. 786 DEL REGISTRO GENERALE

---

ASSUNTA IL GIORNO: 29.11.2023

**DA**

UFFICIO: **UFFICIO TECNICO**  
SERVIZIO: **TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO**  
CENTRO DI COSTO: **R.S.U.**

**id. 108908423**

**GA**

<b>OGGETTO:</b>	Realizzazione nuove isole ecologiche con campane seminterrate nel comune di Ledro. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, liquidazione saldo alla ditta appaltatrice Michele Civettini S.r.l. di Mori (TN) CUP: D85I18001820003 - CIG: 8561157A3E e liquidazione saldo al tecnico professionista ing. Giampaolo Beretta dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CIG Z0D29A74E9.
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DI RISULTATO

Premesso che:

Con determinazione n. 791 dd. 18.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione nuove isole ecologiche con campane seminterrate nel comune di Ledro" - datato novembre e dicembre 2018, predisposto dal Servizio Tutela Ambientale e Gestione del Territorio della Comunità Alto Garda e Ledro, prevedente una spesa complessiva di euro 200.000,00 di cui euro 120.000,00 per lavori a base d'asta (comprensivi di euro 10.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 80.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con determinazione n. 968 d.d. 20/12/2019 è stato affidato all'ing. Giampaolo Beretta con studio tecnico in via Piave 54 a Ledro (C.F. BRT GPL 76S18 A372V - P.IVA 02007280221) l'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un importo di euro 3.406,16 + CNPAIA 4% per euro 136,25 più IVA 22% per euro 779,33 e dunque per complessivi euro 4.321,73;

Con successiva determinazione n. 584 d.d. 23/09/2020, a causa di diverse esigenze progettuali sopravvenute, tale incarico è stato integrato per ulteriori euro 1.733,12 più CNPAIA 4% per euro 69,32 più IVA 22% per euro 396,54 e dunque per complessivi euro 2.198,98;

Con determinazione n. 860 d.d. 17.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione isole ecologiche seminterrate/fuori terra nel comune di Ledro" - datato 31.07.2020, redatto dall'ing. Giampaolo Beretta, che ha previsto una spesa complessiva di euro 200.000,00 di cui euro 134.513,13 per lavori a base d'asta (comprensivi di euro 2.489,82 per costo manodopera non soggetto a ribasso ed euro 18.843,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 65.486,87 per somme a disposizione;

Con determinazione n. 231 d.d. 15.04.2021 è stato affidato all'ing. Giampaolo Beretta, l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi per l'importo di euro 6.947,51 + CNPAIA 4% per euro 277,90 più IVA 22% per euro 1.589,59 e dunque per complessivi euro 8.815,00;

I lavori sono stati consegnati il giorno 27/04/2021 come da verbale di pari data;

Durante la realizzazione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al progetto approvato, pertanto, con determinazione n. 986 d.d. 29.12.2021 è stato affidato all'ing. Giampaolo Beretta, l'incarico di redazione di una perizia di variante n. 1 relativa ai lavori di "Realizzazione isole ecologiche con campane seminterrate/fuori terra nel comune di Ledro", per un corrispettivo di euro 4.001,05, più CNPAIA 4% per euro 160,04, più IVA 22% per euro 915,44 e dunque per complessivi euro 5.076,53 come da preventivo di parcella trasmesso in data 05.12.2021 (prot. n. 18.458 dd. 29.12.2021);

Tale importo è stato liquidato con provvedimento n. 995 d.d. 20/12/2022.

Con determinazione n. 48 del 26/01/2023 è stata approvata la perizia di variante n. 1 (assunta a protocollo n. 13.608 d.d. 02/11/2022) comprensiva di atto di sottomissione verbale di concordamento nuovi prezzi che non ha modificato il quadro economico, restando invariati i totali dei due macro capitoli (lavori e somme a disposizione), variando solamente in modo compensativo le tre sottovoci previste al capitolo A - Lavori come meglio specificato nel quadro economico di seguito riportato:

OGGETTO: Realizzazione nuove isole ecologiche con campane seminterrate nel comune di Ledro. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, liquidazione saldo alla ditta appaltatrice Michele Civettini S.r.l. di Mori (TN) CUP: D85I18001820003 - CIG: 8561157A3E e liquidazione saldo al tecnico professionista ing. Giampaolo Beretta dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CIG Z0D29A74E9.

Pag: 3/6

	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
<b>A LAVORI</b>			
a1 Lavori.....	€ 113 179.67	€ 92 807.33	€ 99 294.82
a2 Oneri della sicurezza.....	€ 18 843.64	€ 18 843.64	€ 13 896.67
a3 Manodopera.....	€ 2 489.82	€ 2 489.82	€ 949.30
<b>A TOTALE.....</b>	<b>€ 134 513.13</b>	<b>€ 114 140.79</b>	<b>€ 114 140.79</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b1 Imprevisti (10% su D).....	€ 13 451.31	€ 11 414.08	€ 11 414.08
b2 IVA 10% su lavori ed imprevisti.....	€ 14 796.44	€ 12 555.49	€ 12 555.49
b3 Progettazione, CSP, CSE, DL e contabilità.....	€ 18 000.00	€ 16 087.84	€ 16 087.84
b4 Contributi previdenziali CNPAIA (4% su G).....	€ 720.00	€ 643.51	€ 643.51
b5 IVA 22% su spese tecniche e contributi previdenziali.....	€ 4 118.40	€ 3 680.90	€ 3 680.90
b6 Lavori in economia esclusi dall'appalto.....	€ 9 500.00	€ 9 500.00	€ 9 500.00
b7 IVA 22% su lavori in economia.....	€ 2 090.00	€ 2 090.00	€ 2 090.00
b8 Spese tecniche ai sensi dell'art. 124 CCPL 2016-2018 (2% su D).....	€ 2 690.26	€ 2 690.26	€ 2 690.26
b9 Arrotondamento.....	€ 120.45	€ -	€ -
b10 Economie varie (lavori, spese tecniche, ecc.).....	€ -	€ 27 197.13	€ 27 197.13
<b>B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE.....</b>	<b>€ 65 486.87</b>	<b>€ 85 859.21</b>	<b>€ 85 859.21</b>
<b>C TOTALE COMPLESSIVO.....</b>	<b>€ 200 000.00</b>	<b>€ 200 000.00</b>	<b>€ 200 000.00</b>

I lavori sono stati sospesi dal 03/07/2021 al 04/06/2023 per giorni 702 e sono stati ultimati in data 11 Agosto 2023, come risulta dal certificato di ultimazione agli atti dell'Amministrazione.

Dal certificato di regolare esecuzione d.d. 10.09.2023 (pervenuto al prot. n. 0013315 del 27.10.2023), sottoscritto dall'Impresa appaltatrice senza riserva alcuna, rimesso dal direttore dei Lavori ing. Beretta Giampaolo, si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di euro 113.029,32 (euro 124.332,25 con IVA).

Preso atto che all'Impresa con determinazione n. 542 d.d. 23/08/2021 sono stati liquidati acconti, sulla base di n. 1 stato di avanzamento, per euro 77.178,29 più IVA 10% e dunque per complessivi Euro 84.896,12 - rif. Fattura n. 50 d.d. 10/08/2021 prot. n. 1018/2021, e che pertanto all'Impresa rimane da liquidare l'importo a saldo di euro 35.851,03 più IVA 10% (totale euro 39.436,13).

Dato inoltre atto che con determinazione 590/2021 è stato liquidato all'ing. Giampaolo Beretta parte del compenso per l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione di isole ecologiche con campane seminterrate nel comune di Ledro per un importo di Euro 6.073,87 (IVA e CNPAIA compresi) su un totale dell'incarico Euro 8.815,00 e quindi per un residuo di Euro 2.741,13, che è necessario liquidare essendo l'incarico portato a compimento per l'importo fatturato di Euro 2.246,83;

Ritenuto, pertanto opportuno provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione d.d. 10.09.2023, allo svincolo della cauzione definitiva e alla liquidazione del saldo all'Impresa e delle spettanze dell'ing. Giampaolo Beretta.

Verificata la regolarità contributiva dell'Impresa Civettini Michele con sede in via Matteotti, 90 a Mori - TN (C.F. CVT MHL 67C19H612B - P. IVA. 02422920229) - DURC regolare con scadenza 16.02.2024 - prot. INPS 38105711.

Vista la comunicazione di esito regolare relativa alla correttezza delle retribuzioni

nell'esecuzione dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 relativa all'operatore economico Civettini Michele tramite nota di A.P.A.C. prot. S506/2023/3.5-2023-F2769 d.d. 06/11/2023 pervenuta al prot. n. 0013720;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

### **Visti:**

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
- la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017;
- il Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 20.03.2023;
- il Bilancio di Previsione 2023 - 2025 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 3 di data 20.03.2023;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025 approvato con Decreto del Presidente n. 21 di data 23.03.2023;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»
- la Legge Provinciale 06.07.2022 n. 7 "Riforma delle comunità: modificazione della legge provinciale 16.06.2006 n. 3;

**Accertato** che il presente atto rientra nella competenza di gestione affidatagli dal Presidente della Comunità;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni generali come in premessa specificate,

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di "Realizzazione isole ecologiche con campane seminterrate/fuori terra nel Comune di Ledro" ed il certificato di regolare esecuzione che tiene luogo di collaudo a firma del Direttore dei Lavori Ing. Giampaolo Beretta con studio tecnico in Ledro datato 10/09/2023, regolarmente firmato dall'Impresa appaltatrice (firma digitale), pervenuto al prot. n. 0013315 d.d. 27/10/2023 nell'importo complessivo netto di Euro 35.851,03 comprensivo di costo manodopera ed oneri della sicurezza oltre ad IVA 10%;
2. di liquidare, sulla base degli atti contabili sopracitati, alla ditta Civettini Michele di Mori (TN) (C.F. CVT MHL 67C19 H612B - P. IVA 02422920229) l'importo a saldo dal capitolo 5.260 del Bilancio in corso (U.2.02.03.06.999) missione 9 - programma 3 - titolo 2 - macroaggregato 2, di euro 35.851,03 + IVA 10% per euro 3.585,10 e dunque per complessivi euro 39.436,13 (rif. fattura n. 71 d.d. 08/11/2023 - pervenuta al prot. n. 1083 d.d. 08/11/2023) - IBAN IT69F030692080810000002929 - Banca Intesa S. Paolo (mod. conto corrente dedicato ns. prot. 14.979 d.d. 28/11/2023);
3. di disporre una economia di spesa sul capitolo 5.260 del bilancio di previsione 2023 per Euro 1.222,62 (impegno 654/2023) - Accertamento n. 413/2023;
4. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva costituita da polizza fidejussoria n. 000286/111416980 emessa in data 12.04.2022 da Groupama Assicurazioni con sede a Rovereto (TN) per l'importo di Euro 103,00;
5. di liquidare inoltre le spettanze dell'Ing. Giampaolo Beretta con studio in Via Piave 54 a Ledro (TN) - con codice fiscale BRT GPL 76S18 A372V e partita Iva 02007280221 come da fattura 9\_23 d.d. 02/11/2023 l'importo totale a saldo di Euro 2.246,83 dal capitolo 5.361 del Bilancio in corso (U.2.02.03.05.01) missione 9 - programma 3 - titolo 2 - macroaggregato 2 - mod. conto corrente dedicato ns. prot. n. 15.043 d.d. 28/11/2023 IBAN IT86S0802672142000005090657 - Cassa Rurale di Ledro - Filiale di Molina;
6. di disporre una economia di spesa sul capitolo 5.361 del bilancio 2023 per euro 494,30;
7. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 12 di data 28.05.2018, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
8. di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.P. 8/2012;
9. di precisare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, Legge Provinciale 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale;
  - straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni.

**LA RESPONSABILE**  
**dott.ssa Gelmini Annalisa**

RP

OGGETTO: Realizzazione nuove isole ecologiche con campane seminterrate nel comune di Ledro. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, liquidazione saldo alla ditta appaltatrice Michele Civettini S.r.l. di Mori (TN) CUP: D85I18001820003 - CIG: 8561157A3E e liquidazione saldo al tecnico professionista ing. Giampaolo Beretta dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CIG Z0D29A74E9.

Pag: 6/6

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente Determina è stata ricevuta in data: .....  
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni per la pubblicazione.

Registrato l'impegno con il numero ..... sul capitolo ..... del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020

Data: .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
**dott. Alessandro Vicentini**

*ovvero*

La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria Generale, a causa di assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come risulta dalla documentazione allegata.

Data: .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
**dott. Alessandro Vicentini**

### SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.: .....

Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di ..... esposto all'Albo della Comunità Alto Garda e Ledro in data ..... come da documentazione in atti .....

IL SEGRETARIO GENERALE

Per presa visione, in data .....

IL PRESIDENTE/L'ASSESSORE DI MERITO