



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

DETERMINAZIONE N. 48 DEL REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IL GIORNO: 26.01.2023

DA

UFFICIO: **UFFICIO TECNICO**
SERVIZIO: **TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO**
CENTRO DI COSTO: **R.S.U.**

Id: -100712032

GA

OGGETTO:	Realizzazione isole ecologiche con campane seminterrate/fuori terra nel comune di Ledro. Approvazione perizia di variante n. 1 CUP: D85I18001820003 - CIG: 8561157A3E;
-----------------	--

IL RESPONSABILE DI RISULTATO

Premesso che:

Con determinazione n. 791 del 18.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione nuove isole ecologiche con campane seminterrate nel comune di Ledro" datato novembre e dicembre 2018, predisposto del Servizio Tutela Ambientale e Gestione del Territorio della Comunità Alto Garda e Ledro, prevedente una spesa complessiva di euro 200.000,00 di cui euro 120.000,00 per lavori a base d'asta (comprensivi di euro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 80.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con determinazione n. 968 dd. 20.12.2019, è stato affidato all'ing. Giampaolo Beretta con studio tecnico in via Piave 54 a Ledro (C.F. BRTGPL76S18A372V - P.IVA 02007280221) l'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'importo di euro 3.406,16 + CNPAIA 4% per euro 136,25, più IVA 22% per euro 779,33 e dunque per complessivi euro 4.321,73; incarico successivamente modificato/integrato con determinazione n. 584 dd. 23.09.2020 per ulteriori euro 1.733,12 più CNPAIA 4% per euro 69,32 più IVA 22% per euro 396,54 e dunque per complessivi euro 2.198,98, per diverse esigenze progettuali sopravvenute.

Con determinazione n. 860 d.d. 17.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione isole ecologiche seminterrate/fuori terra nel comune di Ledro" - datato 31.07.2020, redatto dall'ing. Giampaolo Beretta, prevedente una spesa complessiva di euro 200.000,00 di cui euro 134.513,13 per lavori a base d'asta (comprensivi di euro 2.489,82 per costo manodopera non soggetto a ribasso ed euro 18.843,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 65.486,87 per somme a disposizione.

Con determinazione n. 231 d.d. 15.04.2021 è stato affidato all'ing. Giampaolo Beretta, l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi per l'importo di euro 6.947,51 + CNPAIA 4% per euro 277,90 più IVA 22% per euro 1.589,59 e dunque per complessivi euro 8.815,00.

Durante la realizzazione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al progetto approvato, pertanto, con determinazione n. 986 d.d. 29.12.2021 è stato affidato all'ing. Giampaolo Beretta, l'incarico di redazione di una perizia di variante n. 1 relativa ai lavori di "Realizzazione isole ecologiche con campane seminterrate/fuori terra nel comune di Ledro", per un corrispettivo di euro 4.001,05, più CNPAIA 4% per euro 160,04, più IVA 22% per euro 915,44 e dunque per complessivi euro 5.076,53 come da preventivo di parcella trasmesso in data 05.12.2021 (prot. n. 18458 dd. 29.12.2021).

Preso atto che in data 02.11.2022 veniva presentata la variante con relazione tecnica trasmessa dall'ing. Giampaolo Beretta alla Comunità e protocollata al n° 13.608; Tale variante non modifica il risultato del quadro economico, restando invariati i totali dei due macro capitoli (lavori - somme a disposizione), variando solamente ma in modo compensativo le tre sottovoci previste al capitolo A - Lavori. - come risulta dal quadro economico di raffronto allegato alla perizia.

Visto che dall'esame del quadro economico comparativo presente nella perizia di variante (di seguito riportato) non risulta necessario provvedere ad un incremento della spesa;

A LAVORI	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
a1 Lavori.....	€ 113 179.67	€ 92 807.33	€ 99 294.82
a2 Oneri della sicurezza.....	€ 18 843.64	€ 18 843.64	€ 13 896.67
a3 Manodopera.....	€ 2 489.82	€ 2 489.82	€ 949.30
A TOTALE.....	€ 134 513.13	€ 114 140.79	€ 114 140.79
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1 Imprevisti (10% su D).....	€ 13 451.31	€ 11 414.08	€ 11 414.08
b2 IVA 10% su lavori ed imprevisti.....	€ 14 796.44	€ 12 555.49	€ 12 555.49
b3 Progettazione, CSP, CSE, DL e contabilità.....	€ 18 000.00	€ 16 087.84	€ 16 087.84
b4 Contributi previdenziali CNPAIA (4% su G).....	€ 720.00	€ 643.51	€ 643.51
b5 IVA 22% su spese tecniche e contributi previdenziali.....	€ 4 118.40	€ 3 680.90	€ 3 680.90
b6 Lavori in economia esclusi dall'appalto.....	€ 9 500.00	€ 9 500.00	€ 9 500.00
b7 IVA 22% su lavori in economia.....	€ 2 090.00	€ 2 090.00	€ 2 090.00
b8 Spese tecniche ai sensi dell'art. 124 CCPL 2016-2018 (2% su D).....	€ 2 690.26	€ 2 690.26	€ 2 690.26
b9 Arrotondamento.....	€ 120.45	€ -	€ -
b10 Economie varie (lavori, spese tecniche, ecc.).....	€ -	€ 27 197.13	€ 27 197.13
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE.....	€ 65 486.87	€ 85 859.21	€ 85 859.21
C TOTALE COMPLESSIVO.....	€ 200 000.00	€ 200 000.00	€ 200 000.00

Visto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura tra le somme a disposizione inserite nel quadro economico dell'opera;

Visto lo schema di atto di sottomissione allegato alla presente determinazione;

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
- la Legge provinciale n. 18 dd. 09.12.2015 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 di data 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 10 di data 07.03.2017;
- il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 18 di data 03.03.2022;
- il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 19 di data 03.03.2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 24 di data 10.03.2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio finanziario 2023 approvato con Decreto del Presidente n. 01 di data 05.01.2023;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;
- la Legge Provinciale 06.07.2022 n. 7 "Riforma delle Comunità: modificazione della Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3".
- Accertato che il presente atto rientra nella competenza di gestione affidatagli dal Commissario della Comunità;

DETERMINA

Per le motivazioni generali come in premessa specificate,

1. di approvare la perizia di variante n. 1 assunta a protocollo il 02.11.2022 n° 13.608 relativa ai lavori di "Realizzazione isole ecologiche con campane seminterrate/fuori terra nel comune di Ledro" redatta dall'ing. Giampaolo Beretta;
2. di approvare il nuovo quadro economico come riportato in premessa;
3. di approvare lo schema di atto di sottomissione in allegato alla presente determinazione - e relativo verbale nuovi prezzi d.d. 23/01/2023 pervenuto firmato digitalmente dall'ing. Giampaolo Beretta e dall'impresa Michele Civettini al prot. 0000862-25/01/2023 come in allegato;
4. di dare atto che la perizia non prevede aumenti di spesa rispetto a quanto già stanziato alla determinazione n. 791 dd. 18.11.2019;
5. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità della Comunità Alto Garda e Ledro approvato con deliberazione del consiglio della Comunità n. 12 di data 28.05.2018, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
6. di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.P. 8/2012;
7. di precisare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, Legge Provinciale 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale;
 - straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

LA RESPONSABILE
Ing. Annalisa Gelmini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente Determina è stata ricevuta in data:
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni per la pubblicazione.

Registrato l'impegno con il numero sul capitolo del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Alessandro Vicentini

ovvero

La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria Generale, a causa di assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come risulta dalla documentazione allegata.

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Alessandro Vicentini

SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.:

Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di esposto all'Albo della Comunità Alto Garda e Ledro in data come da documentazione in atti

IL SEGRETARIO GENERALE